



ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

Bv. nmr 2006  
03/12/2009

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: KWATAMENSTRAAT 2  
8500 Zwevegem

EIGENAAR: GHEGHENS

Adres: Achterhoek 7 Zwevegem

OPDRACHTGEVER: LINDS - RUPHA hute

Adres: Vredeluan 40, 8500 KWATAMENSTRAAT

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

BTW num: 876.060.547

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 12-06-2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2006) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting mv 63 A

Aardingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type clip 63A 10,2A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 34; RA: 2 Ohm; RI tot 6 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING:   
zie omdrukkingen d. s. kadistelen

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso  
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

<p>Nota: - Definitieve valbeleg is nog niet geplaatst.</p> <p>- Stekersbode bave gemiddeld zijn nog niet geplaatst.</p>	<p>PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK</p>
	<p>19/6/09</p> <p>De aangestelde van de stroomverdieler naam: Demeijere Noel</p> <p>handtekening: </p>

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12-06-2010 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: 23 LACTON  
nr. + naam + handtekening

De directeur,